

Übersicht über erforderliche Maßnahmen

Nr.	Bauwerk/ Bereich	Stichwort	Beschreibung Maßnahme	Termin/Zeitpunkt	Kommentar
1	RÜ Mitterfeld	Bauwerk RRB	Wartung Hydroslide	erledigt	Sollwert 50 l/s wird eingehalten, Wartung des Hydroslides am 10.05.2024
2	SKU Gartenstraße	Messeinrichtung	Nachrüstung Messeinrichtung	2025	Ziel: kontinuierliche Übergabe von Messwerten - Stromversorgung erforderlich, Verlegung Leerrohre bis PW Gartenstraße
		Drossel	Wartung Hydroslide	erledigt	Wartung des Hydroslides am 10.05.2024, laut PSW wird Sollwert von 25 l/s eingehalten
		Nachrüstung Einstieg	Kontrollöffnung oberhalb Drossel fehlt, Nachrüstung Schieber vor Hydroslide	2025	Auflage Bescheid v. 29.11.2023
		Änderung Einleitungsstelle	Ableitung direkt zur Glonn über Graben	2026	Erarbeitung Bauentwurf für Ableitungsgraben in Abstimmung mit WWA München und LRA Dachau
3	SKO Gewerbering	Drosselbauwerk	Verbesserung Steuerung durch Erweiterung EMSR		nicht Gegenstand Wasserrecht
		Änderung Einleitungsstelle	Ableitung direkt zur Glonn über Graben	2026	Erarbeitung Bauentwurf für Ableitungsgraben in Abstimmung mit WWA München und LRA Dachau
4	RÜB Mooswiesen	Be-/ Entlüftung	Wassereintritt über Lüftungsleitung - Maßnahmen Sanierung noch zu ermitteln		nicht Gegenstand Wasserrecht
		Prüfung Entleerung	Nachrüstung Möglichkeit Entleerung Becken bei defekter Pumpe	2025	
5	SKZ Münchner Straße	Drossel	Änderung Drosselwassermenge erforderlich	erledigt	Austausch Steuerscheibe wegen Änderung Drossel von 59 l/s auf 51 l/s am 10.05.2024 (Überprüfung durch PSW steht noch aus)
		Nachrüstung Einstieg bei Drosselbauwerk	Einstieg oberhalb Drossel und vor Schieber herstellen	2025	Auflage Bescheid v. 29.11.2023
		Schieber	Austausch Schieber (Abdichtung unzureichend)	2025	festgestellt bei Austausch Steuerscheibe am 10.05.2024, nicht Gegenstand Wasserrecht
6	SKO Kollbach	Drosselwassermenge	Änderung Drosselwassermenge auf 13 l/s erforderlich	2025	Änderung Einstellung der Drossel Fa. Biogest von 12 l/s auf 13 l/s, ggf. Austausch Drossel
7	SKO Wendelstein	Verschließen Klärüberlauf	Schwelle Überlauf im Vorschacht PW Kollbach, Spalt ist zu verschließen	2025	Gegenstand Wasserrecht
		Sicherung	Nachrüstung Froschklappe vor Auslauf	2025	
		Überwachung	SPS anpassen Puls-Pause erledigt, Einstellung ändern	2025	Änderung SPS auf 15 l/s nach Vorlage Bescheid
		Spülmöglichkeit SK	zusätzliche Öffnung (Vorschacht Pumpwerk)	2025	nicht Gegenstand Wasserrecht
		Zustand Trennbauwerk	Betonsanierung		
8	RÜB Obermarbach	Drosselbauwerk	Nachrüstung Podest analog PW Gartenstraße		nicht Gegenstand Wasserrecht
		Drosselbauwerk	Erneuerung Luftleitung (Unterhalt)		
		Bauwerk RÜB	Fugen abdichten		nicht Gegenstand Wasserrecht (Unterhaltsmaßnahme)
9	NÜ Obermarbach	Funktion Bauwerk	Notüberlauf nachweisen	Ende 2025	
10	SKU Weißling	Zustand Trennbauwerk	Betonsanierung		nicht Gegenstand Wasserrecht
11	Ausläufe Vorfluter	alle	Nachrüstung Auslaufgitter		nicht Gegenstand Wasserrecht (Unterhaltsmaßnahme)

Stand: 30.05.2024
fortgeschrieben: 23.07.2024